

MUNICIPALITÉ DE FRANQUELIN

Mise aux normes des installations de production de l'eau potable - Étapes à réaliser

% Réalisé	% Réalisé									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Acceptation budget plans et devis par TDA	2013-11-27	Conseil Municipal								
Acceptation budget étude géotechnique par Qualitas	2013-11-27	Conseil Municipal								
Acceptation programmation TECQ 2012-2013	2013-11-27	Conseil Municipal								
Transmission de résolution TDA	2013-12-02	Diane Cyr								
Transmission de résolution Qualitas	2013-12-02	Diane Cyr								
Transmission de programmation TECQ	2013-12-02	Diane Cyr								
Solutionner l'accès au chalet du 10, des Trembles	2013-01-13	Conseil Municipal								
Positionnement de la municipalité vs capacité protection incendie	2013-12-20	Conseil Municipal								
Transmission schéma d'aménagement	2013-12-20	Gilles Dubuc								
Étude géotechnique terrain et talus	2014-01-13	Qualitas								
Mandater arpenteur pour localisation terrain et rue	2013-01-09	Diane Cyr								
Avis de motion du règlement d'emprunt	2014-02-10	Conseil Municipal								
Plans pour commentaires	2014-05-16	TDA								
Devis pour commentaires et estimation finale	2014-05-21	TDA								
Mandat à l'architecte	2014-05-21	Conseil Municipal								
Dépôt des plans et devis finaux pour règlem. d'emprunt et appel d'offres	2014-06-09	TDA								
Rédaction du règlement d'emprunt 09 au 12 juin	2014-06-12	Diane Cyr								
Séance publique d'information	2014-06-16	Conseil Municipal								
Approbation plans et devis de TDA par mun.	2014-06-16	Conseil Municipal								
Adoption du règlement d'emprunt	2014-06-16	Conseil Municipal								
Transmission règlement d'emprunt	2014-06-17	Diane Cyr								
Plans et devis pour commentaires par l'architecte	2014-06-20	Architecte								
Plans et devis finaux d'architecte pour appel d'offres	2014-06-30	Architecte								
Demande d'autorisation aux MDDELCC et MERN	2014-07-02	TDA								
Acqu. du 10 des Trembles , pour éviter construc.nouvelle rue	2014-10-29	Conseil Municipal								
Manque à gagner entre promesse de subv. et coûts réels	Réévaluation de la pertinence									
Appel d'offres- SEAO	2014-10-28	Diane Cyr/TDA								
Ouverture des soumissions	2014-12-03	Mun./TDA								
Analyse des soumissions recues	2014-12-12	TDA								
Analyse des soumissions recues et vérifications de conformité	2015-01-16	Diane Cyr								
Octroi du contrat - Entreprises G.N.P. INC. - 1 617 331.37\$ Taxes inc.	2015-01-19	Conseil Municipal								
Obtention des autorisations requises des MDDEFP et MRN	2014-09-01	MDDELCC,MERN								
Approbation du règlement d'emprunt par le Ministère	Indéterminé	MAMROT								
Début des travaux	Mai 2015									
Fin des travaux et mise en route (Date prévue)	Sept.2015									